



Zoekgebieden-aanpak

Participatiecoalitie Noord-Holland

1. Aanleiding

Het traject van de Regionale Energie Strategieën voor de regio's Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid vordert. De zoekgebieden worden binnenkort bekend gemaakt. Het creëren van draagvlak en het vinden van passende projectinitiatieven in de zoekgebieden is dan de grote uitdaging. Veel gemeentes zijn nog op zoek naar een manier om dit participatieve proces een goede vorm te geven.

Om de volgende stap goed te kunnen zetten is er in de ogen van de participatiecoalitie een eerste verkenning in zoekgebieden en van projectinitiatieven nodig. Maar ook een aanpak per zoekgebied en ondersteuning van projectinitiatieven en andere belanghebbenden in die zoekgebieden. De Participatiecoalitie Noord-Holland zet zich hier graag voor in en gebruikt haar kracht om in deze gebieden het draagvlak te vergroten en om de kansrijke ideeën uit de gebieden tot succesvolle realisatie te brengen. Dit doen wij met behulp van ons netwerk in de zoekgebieden (energiecoöperaties, maatschappelijke-, milieu- en landschapsorganisaties) en ons regionale en landelijke netwerk (maatschappelijke organisaties en zusterorganisaties in andere provincies). Wij hebben gezamenlijk veel ervaring met participatie-trajecten, bewonersmobilisatie, het oprichten van energie-initiatieven, opwekprojecten met (gedeeltelijk) lokaal eigendom met inpassing in de omgeving. En we hebben een goed beeld van de belangen die er spelen.

2. Doel

Het doel van de zoekgebieden-aanpak is het creëren van voldoende draagvlak voor duurzame zon en wind op land. In de zoekgebieden en in de provincie. En het vinden en begeleiden tot realisatie van projectinitiatieven die een goede combinatie hebben van draagvlak en minimale impact op landschap en natuur.



3. Beoogde resultaten

- Een rapport met de resultaten uit een verkenning van draagvlak en kansrijke projectinitiatieven per zoekgebied
- Een zoekgebieden plan-van-aanpak per zoekgebied
- Een verdiepend situatiebeeld per zoekgebied (zie figuur 1)
- X aantal duurzame energieprojecten per zoekgebied

Figuur 1: Elementen van het verdiepend situatiebeeld per gebied


- Interesse
- Weerstand
- Type opwek
- Lokaal eigendom
- Voorwaarden en mogelijkheden
- Partijen die het willen realiseren (o.a. gemeente, coöperatie, ontwikkelaar, netbeheerders, maatschappelijke organisaties, ondernemers, burgers)
- Globaal schetsontwerp
- Participatiekansen en belemmeringen
- Globale financiële haalbaarheid
- Randvoorwaarden voor succes
- Noodzakelijk beleid van gemeente, provincie, (rijk), netbeheerders

4. Aanpak

Wij stellen in onze aanpak verschillende fases voor:

1. Een fase na bekendmaking van de zoekgebieden, waar we een eerste voorzichtige verkenning doen voor het draagvlak in de zoekgebieden en als vraagbaak dienen voor partijen in de gebieden.
2. Een fase waar we, na terugkoppeling met de RES-organisatie, een plan van aanpak maken per geselecteerd zoekgebied. Samen met belanghebbenden in het gebied.
3. Het maken van een situatiebeeld per zoekgebied, waar globaal in beeld wordt gebracht wat kansrijke projectinitiatieven zijn (qua draagvlak en opwek). Inclusief een globale visualisatie van hoe realisatie van deze projecten er uit zal zien in de gebieden.
4. Bij voldoende draagvlak en projectinitiatieven - het ondersteunen tot en met realisatie van kansrijke initiatieven.
5. Bij nog onvoldoende draagvlak en projectinitiatieven - het draagvlak blijven vergroten in het gebied.

Hieronder onze voorstel voor de zoekgebieden-aanpak schematisch weergegeven.





Toelichting Zoekgebieden aanpak 2020 Participatiecoalitie Noord-Holland

Ad 1: Voorverkenning draagvlak en ondersteunen zoekgebieden-aanpak RES

Startbespreking Zoekgebieden op Provincie Schaal

Twee besprekingen

Voorverkenning zoekgebieden

Verkenkende gesprekken in de zoekgebied

Eerste indrukken in verslag en terugkoppelen aan bestuur (RES?)

Vraagbaak voor eventuele vragen uit zoekgebieden

Beantwoorden en doorverwijzen vragen vanuit zoekgebieden

Gezamenlijke startbijeenkomsten met RES zoekgebieden aanpak

Twee bijeenkomsten + voorbereiding

Ad 2: Verkenning per vastgesteld zoekgebied (RES-fase 5b)

Plan van aanpak per geselecteerd zoekgebied ontwikkelen

Startgesprek organiseren met gemeente en stakeholders

Inventariseren lokale partijen en stakeholders

Benaderen lokale partijen in gebied

Kansrijke projectideeën en projectinitiatieven identificeren (1 á 2 bijeenkomsten met inwoners)

Eventueel info bijeenkomst in gebied

Stappenplan opstellen per gebied

Overleggen met lokale partijen over aanpak

Ad 3: Opstellen situatiebeeld/haalbaarheidsstudie per kansrijk projectidee/-initiatief

beschrijving situatiebeeld (zie kader hiernaast)

financiële haalbaarheid en energieopbrengst onderzoeken (extern)

schetsontwerp inpassing (visualisatie) (extern)

Bespreken situatiebeeld met stakeholders

Bespreken situatiebeeld in gebied

Definitief situatiebeeld



Ad 4: Indien voldoende draagvlak & kansrijke projectinitiatieven aanwezig in zoekgebied

Coördineren van oprichting projectinitiatieven met goede inpassing en draagvlak (4 jarig traject)

Coördineren en faciliteren van participatief ontwerpen tot definitief ontwerp

Inzet ontwerpers en landschappelijke professionals voor ontwerp

Coördineren en faciliteren van ecologische nulmeting en ecologische monitoring gedurende eerste 4 jaren

Inzet experts voor ecologische nulmeting en monitoring

Coördineren en faciliteren van burgerbeweging en lokaal eigendom tot en met realisatie

Materiaalkosten

Subtotaal uren

Subtotaal bedrag per projectinitiatief

Ad 5: Indien onvoldoende draagvlak & kansrijke projectinitiatieven aanwezig in zoekgebied*

**Na deze fase indien gewenst weer verder met fase 3*

Draagvlak creëren en zoeken naar projectinitiatieven (verbinden van geïnteresseerden)

interviews in gebied (doel partijen bij elkaar te brengen en draagvlak creëren)

keukentafel gesprekken

2 bijeenkomsten in gebied

5. Planning

	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	2021
1. Voorverkenning draagvlak en ondersteunen zoekgebieden-aanpak RES										
2. Verkenning per vastgesteld zoekgebied (RES-fase 5b)										
3. Bij voldoende draagvlak: ondersteunen kansrijke projectinitiatieven										
4. Bij onvoldoende draagvlak: verder draagvlak vergroten										



7. Projectteam

Stuurgroep

Projectteam

MNH

Sijas Akkerman
(directeur)
Minella Haazelager
(projectmedewerker)
Tim de Vrijer
(projectleider)
Erna Krommendijk
(projectleider)
Lex Lohman (juridisch)
Carolien Brussel
(communicatie)

VEI NH

Manuel Den
Hollander
Aernoud Olde
Lokale partners

Extern
bureau